Gemeinde Twist

Twist, den 02.02.2022

Vorlage: 0038/2022

Beratungsfolge:	**Datum**	**Zuständigkeit**
Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	10.02.2022	Kenntnisnahme

Fachbereich:	Allgemeine Verwaltung
Sachbearbeitung:	Kai Völlering

Bezeichnung: Sachstand Sanierung des Hallenbades

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum aktuellen Sachstand und der visualisierte Rundgang durch das sanierte Hallenbad werden zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Die Öffentlichen Ausschreibungen der ersten drei Gewerke im Zuge der Maßnahme „Sanierung und Modernisierung des Hallenbades“ sind abgeschlossen.
Nachfolgende Gewerke wurden mit einer Angebotsfrist bis zum 19.01.2021 ausgeschrieben:

- Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
- Fenster und Außentüren/ Metallbauarbeiten
- Abbruch- und Rohbauarbeiten

Für die Gewerke „Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten“ sowie „Fenster und Außentüren/ Metallbauarbeiten“ ist bei der Verwaltung bis zur Angebotsfrist jeweils ein Angebot eingegangen. Diese Angebote befinden sich zurzeit in der formellen und rechnerischen Prüfung und werden kurzfristig an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland zur Vergabeprüfung weitergeleitet.

Für das Gewerk „Abbruch- und Rohbauarbeiten“ ist im Zuge des Ausschreibungsverfahrens kein Angebot eingereicht worden.
Das Architekturbüro mga wird dieses Gewerk in die Leistungen Abbrucharbeiten (Entkernung) und Maurerarbeiten splitten. Die Abbrucharbeiten sollen kurzfristig in Form einer freihändigen Vergabe ausgeschrieben werden, sodass die Arbeiten innerhalb des Bauzeitenplans ausgeführt werden können.

Die Leistungsverzeichnisse der übrigen Gewerke insbesondere der TGA-Gewerke befinden sich in der Fertigstellung. Weitere öffentliche Ausschreibungen erfolgen in den kommenden Wochen.

Der Bauzeitenplan sieht nach jetzigem Stand eine Fertigstellung und Bauübergabe des Hallenbades zum Ende der Sommerferien (Ende August) vor. Nach Auskunft des Planungsbüros kann dieser Plan weiterhin eingehalten werden, sofern die übrigen Ausschreibungen und die Bauleistungen planmäßig verlaufen und die Vergabe der ersten Gewerke zeitnah erfolgt.

Das beauftragte Generalplanungsbüro mga aus Meppen stellt anhand einer 3D-Animation einen visualisierten Rundgang durch das sanierte und modernisierte Hallenbad vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Beschluss Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur vom 10.02.2022:

Beratungsergebnis:

Abstimmungsergebnis: ____ Ja ____ Nein ____ Enthaltung

Beschlussergebnis: ☐ Lt. Vorschlag ☐ Abweichend

Gez.
Kai Völlering
(Verfasser)

Gez.
Bürgermeisterin
(Freigabe)