Kostenaufstellung Containeranlage Kita St. Franziskus

		mtl. Brutto	gesamt brutto
1.	**Lieferung und Vorhaltung Container für 23 Monate**	**2.510,64 €**	
2.	Einmalige Herrichtung der Aufstellfläche (befestigte Schotterfläche) und des Außenbereichs für die Container inkl. Anschluss an das vorhandene Gebäude, Elektroarbeiten, Raseneinsaat und Zaunbau		30.672,25 €
3.	Einrichtung Krippengruppe Wickelkommode, Einrichtung Gruppenraum		29.869,00 €
4.	Umbau Gruppe und Foyer vorhandene Krippeneinheit		15.708,00 €
5.	Trennung Küche und Krippe		1.249,50 €
6.	Durchbruch Garderobe		15.785,35 €
7.	Trennung Außenanlagen und neue Spielgeräte		
	Krippe (Ersatz abgängige Spielgeräte undErgänzung)		47.840,38 €
	Regelbereich (Ersatz abgängige Spielgeräte)		3.748,50 €
8.	Brandschutz Heizungsraum		3.034,50 €
	Baunebenkosten		37.016,97 €
	Einmalige Gesamtkosten		**184.924,45 €**