Sachstand Erweiterung Krippenhaus St. Raphael

Der Erweiterungsbau des Krippenhauses St. Raphael liegt weiter im Zeitplan.

Der Rohbau ist fertiggestellt, die Fenster sind eingebaut, die Fußbodenheizung und der Estrich sind gelegt.

Am 02.06. startet der Innenausbau mit der Vorbereitung der Rasterdecken. Mit den Fliesen- und Fußbodenarbeiten soll in der kommenden Woche gestartet werden.

Die Ausschreibung der PV-Anlage, als letztes auszuschreibendes Gewerk, ist bis Ende Mai 2026 erfolgt.

Soweit weiterhin alle Handwerker, wie bisher, die vorgesehenen Zeitpläne einhalten wird die Erweiterung termingerecht zum neuen Kita-Jahr im August in Betrieb gehen.

In Absprache mit dem Träger und der Kita-Leitung wurde der Termin für die offizielle Einweihung auf Freitag, 04.09.2026, um 10.30 Uhr, festgelegt.



