Sicherung einer Querungsstelle im Bereich der K 202 im Ortsteil Schöninghsdorf durch eine Dunkelampel

In der Ratssitzung am 08.06.2023 (Vorlage 0191/2023) wurde beschlossen, die Überquerungsstelle im Bereich der K 202 an der Franziskuskirche im Ortsteil Schöninghsdorf durch eine Dunkelampel zu sichern.

Nach Abschluss der technischen und verkehrsrechtlichen Planungen und der vorbereitenden Maßnahmen (Kanalinspektion, Prüfung der Kampfmittelbelastung etc.) konnten die Bauarbeiten in der 42. Kalenderwoche beginnen. Bauausführende Firma ist die Hermann Jansen Aschendorf GmbH & Co. KG. Um das nötige Quergefälle von 2,5 % zu erreichen, müssen die Nebenflächen umfangreich aufgenommen werden sowie Anpassungen im Straßenkörper erfolgen. Aktuell ist der Bereich für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es ist eine Umleitung eingerichtet.

In einem nächsten Schritt werden die Ampelmasten und die Straßenbeleuchtung aufgestellt. Es schließen sich die Asphaltierungsarbeiten an. Vorbehaltlich guter Witterungsverhältnisse kann der Bauzeitenplan eingehalten werden und die Arbeiten sollen planmäßig im Dezember abgeschlossen werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden ca. 275.000 € betragen.